

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากเสียวพัฒนา ๕ (นศ.ถ.๖๗-๐๓๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	๑๕๕,๐๐๐	√				๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ๖๗-๐๐๒ สายสามแยก ทุ่งคา-หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	๖,๘๐๐,๐๐๐	√				๗ มิ.ย. ๖๗ - ๖ ส.ค. ๖๗	๖,๘๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคังวังวัว (กลุ่มที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	๘๖๒,๒๐๐	√				๒๓ ก.ค. ๖๗ - ๒๑ ก.ย. ๖๗	๘๖๒,๒๐๐	๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคังวังวัว (กลุ่มที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	๘๖๒,๒๐๐	√				๓๑ ก.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	๘๖๒,๒๐๐	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคิ่งวังวิว หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	๘๖๒,๒๐๐	√				๓๑ ก.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	๘๖๒,๒๐๐	๐	กองช่าง	
รวม ๕ โครงการ		๙,๕๔๑,๖๐๐	๕	๐	๐	๐	—	๙,๕๔๑,๖๐๐	๐	—	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม

(๑) แผนงานด้านการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๒ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๒๖๖,๘๒๙	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๖,๘๒๙	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	๘๘๗,๔๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๘๗,๔๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๔๑๔,๘๙๘	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑๔,๘๙๘	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม ๔ โครงการ		๑,๗๖๙,๑๒๗	๔	๐	๐	๐	—	๑,๗๖๙,๑๒๗	๐	—	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑๕,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๘๔๐	๔,๑๖๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	-	๑๐,๘๔๐	๔,๑๖๐	-	

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๗๕,๖๐๐	✓				ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗, เม.ย.๖๗	๗๕,๖๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๗๕,๖๐๐	๑	๐	๐	๐	-	๗๕,๖๐๐	๐	-	

(๔) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬา กรีฑาตำบล ควนกลาง	๒๕๐,๐๐๐	✓				๓๐ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการจัดงานวันกตัญญูรู้คุณ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๗๐,๐๐๐	✓				๑๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๓ เม.ย. ๖๗	๓๖๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐,๐๐๐	✓				๒๒ ส.ค. ๖๗ - ๒๔ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	✓				๒๘ ธ.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสนพิธีกร	๖๐,๐๐๐	✓				๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๑๒ ก.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ	๗๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม ๖ โครงการ		๘๗๐,๐๐๐	๖	๐	๐	๐	-	๘๖๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการเทศกาลผลไม้ตำบล ควนกลาง อำเภอพิปูน	๑๐๐,๐๐๐	✓				๒๖ มิ.ย. ๖๗ - ๒๙ มิ.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การจัดทำหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี
๒. ส่วนราชการ/สำนัก/กองไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินการที่กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาของการจัดทำโครงการ ว่าจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการในเวลาใด ทำให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน)

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะช่วยให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประสบผลสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๒. ส่วนราชการ/สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาการงบประมาณรายจ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้เพื่อลดปัญหาการเพิ่ม - ลดงบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ
๓. ส่วนราชการ/สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการ/กิจกรรมต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ และให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) และสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินเวลาต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป
